

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)



องค์การบริหารส่วนตำบลโพนะฮิไร
อำเภอมาฮอ จังหวัดปัตตานี

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะยิไร

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ท้องถิ่น และส่งเสริมอาชีพชุมชน	๑.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น	๑. แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๒	๓.๕๐	๔๔๐,๐๐๐	๐.๗๖	สำนักปลัด
รวม			๒	๓.๕๐	๔๔๐,๐๐๐	๐.๗๖	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัด การพลังงาน	๒..พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี ความสะดวก	๑. แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๑๙	๓๓.๓๓	๒๖,๐๑๖,๒๕๑	๔๕.๐๔	กองช่าง
รวม			๑๙	๓๓.๓๓	๒๖,๐๑๖,๒๕๑	๔๕.๐๔	
๓. ยุทธศาสตร์การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	๓.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน	๑. แผนงานการเกษตร	๑	๑.๗๕	๒๐,๐๐๐	๐.๐๓	สำนักปลัด
รวม			๑	๑.๗๕	๒๐,๐๐๐	๐.๐๓	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	กลยุทธ์/แนว ทางการ พัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและการบริการ สาธารณสุข	๑. แผนงานการศึกษา ๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๘	๑๔.๐๔	๘,๔๗๒,๑๔๐	๑๔.๖๗	สำนักปลัด
			๙	๑๕.๗๙	๑,๖๗๐,๐๐๐	๒.๘๙	สำนักปลัด
รวม			๑๗	๒๙.๘๒	๑๐,๑๔๒,๑๔๐	๑๗.๕๖	
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และ ยกระดับ คุณภาพชีวิต	๔.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและการบริการ สาธารณสุข	๑. แผนงานสาธารณสุข	๒	๓.๕๐	๑๘๐,๐๐๐	๐.๓๑	สำนักปลัด
	๕.สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน โดยให้ประชาชน มีส่วนร่วม	๑. แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	๓	๕.๖๒	๖๘๐,๐๐๐	๑.๑๘	สำนักปลัด
		๒. แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	๕	๘.๗๗	๑๙๕,๐๐๐	๐.๓๔	สำนักปลัด
		๓. แผนงานสังคม สงเคราะห์	๒	๓.๕๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๕๒	สำนักปลัด
		๔. แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๒	๓.๕๐	๒๒๐,๐๐๐	๐.๓๘	สำนักปลัด
		๕. แผนงาน งบกลาง	๔	๗.๐๒	๑๙,๕๖๓,๘๕๐	๓๓.๘๗	สำนักปลัด
รวม			๑๘	๓๑.๕๘	๒๑,๑๓๘,๘๕๐	๓๖.๖๐	
รวมทั้งสิ้น			๕๗	๑๐๐	๕๗,๗๕๗,๒๔๑	๑๐๐	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลลือไชยใต้ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน

๑.กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

[illegible]

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน

๒.กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

[illegible]

[illegible]

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๘.	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สายเมาะ เตะห์ไต่ะห์ หมู่ ที่ ๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เมาะเตะห์ไต่ะห์ หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๑๓ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๒ ตรม.	๑,๒๖๕,๕๖๐	ตำบลลุ โบะยีไร	กองช่าง													กันยายน ๒๕๖๘
๙	โครงการ ก่อสร้างระบบ น้ำประปาใน อาคาร พร้อม เจาะบาดาล ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านบุเกะ กุง	โครงการ ก่อสร้างระบบ น้ำประปาในอาคาร พร้อม เจาะบาดาล ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านบุเกะกุง ลึก ๕๐ม. ถังเก็บน้ำโพลิเมอร์ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมโครง เหล็กสูง ๓ ม. ถังกรองน้ำ ๑ ถึง	๒๕๕,๐๘๐	ตำบลลุ โบะยีไร	กองช่าง													กันยายน ๒๕๖๘
๑๐	โครงการ ก่อสร้างระบบ น้ำประปาใน อาคาร พร้อม เจาะบาดาล ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเมือง ยอน	โครงการ ก่อสร้างระบบ น้ำประปาในอาคาร พร้อม เจาะบาดาล ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเมืองยอน ลึก ๕๐ ม.ถังกรองน้ำ ๑ ถึง	๒๔๐,๙๘๐	ตำบลลุ โบะยีไร	กองช่าง													กันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สายบู เกจาปอ (สวน เตะลี) หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบูเกจาปอ (สวนเตะลี) หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๙๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ปริมาณงาน ไม่น้อยกว่า ๗,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร(กันเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เงิน สะสม)	๕,๓๑๓,๖๕๔	ตำบลลู โปะยิไร	กองช่าง													พฤษภาคม ๒๕๖๘
๑๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สาย มัสยิด-ทุ่งนา (ต่อ) หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายมัสยิด-ทุ่งนา (ต่อ) หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือ พื้นที่ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๔,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร(กัน เงินปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เงินสะสม)	๓,๗๐๖,๐๗๓	ตำบลลู โปะยิไร	กองช่าง													พฤษภาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
๑๓	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สาย เลียบบ ชลประทาน หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเลียบบ ชลประทาน หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นผิวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (กั้นเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เงินสะสม)	๑,๔๖๔,๙๔๗	ตำบลลู่ โปะยไ้ไร	กองช่าง						←→						พฤษภาคม ๒๕๖๘
๑๔	โครงการปรับ พื้นผิวจราจร สายจีอรง-ปือ แนตา หมู่ที่ ๓	ปรับพื้นผิวจราจร สายจี อรง-ปือแนตา หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นผิวไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (กั้นเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เงินสะสม)	๒,๗๔๔,๙๐๐	ตำบลลู่ โปะยไ้ไร	กองช่าง						←→						พฤษภาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑๕	โครงการ ปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ปริมาณพื้นที่อาคาร ๑๐๖.๖๐ ตารางเมตร และพื้นลาน คสล.. ๓๙๕.๔๐ ตารางเมตร (กั้นเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เงินสะสม)	๔๒๐,๐๐๐	ตำบล โบายไร่	กองช่าง						←	→						พฤษภาคม ๒๕๖๘
๑๖	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สายแ กوتا หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายแปกوتا หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร(กั้นเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เงิน สะสม)	๓๘๐,๖๔๗	ตำบล โบายไร่	กองช่าง						←	→						พฤษภาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
๑๗	โครงการ ก่อสร้างถนน บุกเบิกหินคลุก สายบายูกายา หา หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนบุกเบิกหิน คลุก สายบายูกายาหา หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐.๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร (กันเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ข้อบัญญัติ๖๗)	๒,๒๔๘,๖๐๐	ตำบลลู โปะยิไร	กองช่าง						←→						พฤษภาคม ๒๕๖๘
๑๘	โครงการ ก่อสร้างถนน บุกเบิกหินคลุก สายปือลีเจะ หลง หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนบุกเบิกหิน คลุก สายปือลีเจะหลง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (กันเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ข้อบัญญัติ๖๗)	๑,๓๐๗,๗๐๐	ตำบลลู โปะยิไร	กองช่าง						←→						พฤษภาคม ๒๕๖๘

[illegible]

๓. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๓.กลยุทธ์/แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

๑. แผนงานการเกษตร

[illegible]

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบริการสาธารณสุข

๑. แผนงานการศึกษา

[illegible]

[illegible]

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบริการสาธารณสุข

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑.	โครงการเมาลิด	โครงการเมาลิด	๑๕๐,๐๐๐	ตำบล โทะยไโร	สำนักปลัด	↔												ตุลาคม ๒๕๖๗
๒.	โครงการอาซุรอสัมพันธ์	โครงการอาซุรอสัมพันธ์	๗๐,๐๐๐	ตำบล โทะยไโร	สำนักปลัด											↔		สิงหาคม ๒๕๖๘
๓.	อบรมจริยธรรม ตามหลักศาสนา ตามมัสยิด	อบรมจริยธรรมตามหลัก ศาสนาตามมัสยิด	๑๐๐,๐๐๐	ตำบล โทะยไโร	สำนักปลัด									↔				มิถุนายน ๒๕๖๘
๔.	โครงการแข่งขัน กีฬา อบต.คัพ	แข่งขันฟุตบอลประจำปี	๔๐๐,๐๐๐	ตำบล โทะยไโร	สำนักปลัด							↔	↔					พฤษภาคม ๒๕๖๘
๕.	โครงการจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันอำเภอ และอื่นๆ	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาในระดับอำเภอและอื่นๆ	๑๗๐,๐๐๐	ตำบล โทะยไโร	สำนักปลัด							↔	↔					พฤษภาคม ๒๕๖๘

[illegible]

๕. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต

๔.กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบริการสาธารณสุข

๑. แผนงานแผนงานสาธารณสุข

[illegible]

๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต

๕.กลยุทธ์/แนวทางการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

[illegible]

๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
๕.กลยุทธ์/แนวทางการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนิน การ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๑.	โครงการฝึก ทบทวนชุด ปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ	โครงการฝึกทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๕๐,๐๐๐	ตำบลลู โปะยี่ไร	สำนักปลัด														กันยายน ๒๕๖๘
๒.	โครงการฝึก ทบทวน อบรม พร.	ฝึกทบทวน อบรม	๘๐,๐๐๐	ตำบลลู โปะยี่ไร	สำนักปลัด														มิถุนายน ๒๕๖๘
๓.	ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการ ช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ตำบลลู โปะ ยี่ไร	สำนักปลัด														กันยายน ๒๕๖๘

[illegible]

๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
๕.กลยุทธ์/แนวทางการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์

[illegible]

๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต

๕.กลยุทธ์/แนวทางการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) แยกเป็นรายโครงการ

ยุทธศาสตร์	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่๑	๑	ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน	๑๔๐,๐๐๐	✓		๑๓๙,๙๓๕	๖๕	
	๒	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่ม อาชีพสวนลุมพินี	๓๐๐,๐๐๐	✓		๒๙๙,๘๕๐	๑๕๐	
ยุทธศาสตร์ที่๒	๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายแบแฮ หมู่ที่ ๒	๕๖๑,๖๗๐	✓		๕๕๐,๐๐๐	๑๑.๖๗๐	
	๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายแบลี- ชลประทาน หมู่ที่๑	๑,๖๔๓,๓๕๐	✓		๑,๔๗๐,๐๐๐	๑๗๓,๓๕๐	
ยุทธศาสตร์ที่๓	๑	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	✓		๑๙,๖๐๐		
ยุทธศาสตร์ที่๔	๑	อบรมจริยธรรมและภาษา	๑๕๐,๐๐๐	✓		๑๔๙,๘๕๐	๑๕๐	๖-๑พ.ย.๖๗
	๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ จารีตประเพณี	๓๐๐,๐๐๐	✓		๒๒๙,๐๒๕	๗๐,๙๗๕	๑๘-๒๑พ.ย.๖๗
	๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ เด็กตำบลลุมพินี	๑๕๐,๐๐๐	✓		๑๔๙,๘๐๐	๒๐๐	๑๕มี.ค.๖๘
	๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐	✓		๙๙,๙๗๐	๓๐	๒๒-๒๔มี.ค.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) แยกเป็นรายโครงการ

	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
	๕	โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	๑๐๐,๐๐๐	✓		๙๙,๖๕๐	๓๕๐	๑๘-๑๙ก.พ.๖๘
	๖	โครงการแข่งขันกีฬา ทักษะวิชาการเด็กและเยาวชนตำบลอุโปะยี่ไร	๑๘๐,๐๐๐	✓		๑๗๙,๗๒๐	๒๘๐	๒๒-๒๓ก.พ.๖๘
	๗	โครงการชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์เดือนรอมฎอน	๒๕๐,๐๐๐	✓		๒๔๘,๙๐๐	๑,๑๐๐	๗มี.ค.๖๘
	๘	ส่งเสริมกิจกรรม ศพด.	๖๐,๐๐๐	✓		๕๙,๗๐๐	๓๐๐	
	๙	อบรมจริยธรรมตามหลักศาสนาตามมัสยิด	๑๐๐,๐๐๐	✓		๙๙,๑๕๐	๘๕๐	
	๑๐	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	✓		๔๒,๕๕๐	๗,๕๕๐	
	๑๑	โครงการเมาลิต	๑๕๐,๐๐๐	✓		๑๔๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	
	๑๒	โครงการอาซูรอสัมพันธ์	๗๐,๐๐๐	✓		๓๙,๙๖๔	๓๐,๐๓๖	
	๑๓	โครงการแข่งขันกีฬา อบต. คัพ	๔๐๐,๐๐๐	✓		๓๓๓,๕๑๐	๖๖,๔๙๐	
	๑๔	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับอำเภอและอื่นๆ	๑๗๐,๐๐๐	✓		๑๖๙,๘๕๐	๑๕๐	

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) แยกเป็นรายโครงการ

	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
	๑๕	โครงการเด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร	๘๐,๐๐๐	✓		๒๘,๗๖๐	๕๑,๒๔๐	
	๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒,๒๖๖,๙๔๐	✓		๑,๙๘๘,๗๘๘	๒๗๘,๑๕๒	ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘
	๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๕,๕๖๕,๒๐๐	✓		๕,๓๐๔,๖๖๔	๒๖๐,๕๓๖	ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) แยกเป็นรายโครงการ

ยุทธศาสตร์	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๑	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	✓		๒๐,๐๐๐	-	๑๕พ.ย.๖๗
	๒	โครงการพัฒนาคุณภาพของ ผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑๐๐,๐๐๐	✓		๙๙,๕๓๐	๔๗๐	๑๔มี.ค.๖๗
	๓	โครงการคุณธรรมจริยธรรม บุคลากร อบต.ลู่โบะยี่ไร	๑๐๑,๖๐๐	✓		๘๙,๘๕๐	๑๑,๗๕๐	๑๕-๑๖ก.พ.๖๗
	๔	โครงการควบคุมโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	✓		๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	
	๕	เงินสมทบกองทุน สปสช.	๒๗๗,๔๕๐	✓		๑๙๔,๒๑๓	๘๓,๒๓๗	พ.ย.๖๗
	๖	โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดแก่ เยาวชน	๒๐๐,๐๐๐	✓		๑๙๙,๙๐๐	๑๐๐	
	๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของอปท.(ด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)	๒๐๐,๐๐๐	✓		๑๙๐,๓๐๐	๙,๗๐๐	
	๘	โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างองค์ ความรู้ในการปฏิบัติราชการของ บุคลากร อบต.ลู่โบะยี่ไร	๓๕๐,๐๐๐	✓		๓๔๙,๓๔๐	๖๖๐	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) แยกเป็นรายโครงการ

ยุทธศาสตร์	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			
	๙	โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ตำบลลูโบะยิไร	๕๐,๐๐๐	✓		๓๘,๓๔๑	๑๑,๖๕๙	
	๑๐	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นป้องกันและควบคุมไฟป่า	๒๕,๐๐๐	✓		๑๓,๙๒๖	๑๑,๐๗๔	
	๑๑	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๒๐,๐๐๐	✓		๑๕,๔๔๐	๔,๕๖๐	
	๑๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๗๑๘,๔๐๐	✓		๙,๐๔๖,๐๐๐	๔,๖๗๒,๔๐๐	ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘
	๑๓	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๕,๕๕๖,๐๐๐	✓		๔,๒๐๕,๘๐๐	๑,๓๕๐,๒๐๐	ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘
	๑๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๑๒,๐๐๐	✓		๖,๕๐๐	๕,๕๐๐	ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘